

SOLICITUD DE PREFACTIBILIDAD

TODA la documentación deberá ser escaneada siguiendo el orden establecido en el presente y enviada en UN SOLO archivo formato PDF, al mail fsanitariamesadeentradas@gmail.com.

Si del control del mismo surge alguna observación a salvar, corregir, completar o eliminar, el nuevo archivo subsanado deberá reenviarse completo y con la nota de solicitud con la fecha actualizada.

ARQUITECTURA

Documentación a presentar

- 1) Nota del interesado solicitando la prefactibilidad, consignando el domicilio, el tipo de establecimiento a habilitar y la cantidad de espacios (consultorios, gabinetes, habitaciones, etc.) según corresponda.
- 2) Plano de Antecedente Municipal.
- 3) Constancia de compatibilidad de uso para la zona: Extendido por la Municipalidad y sellado por la misma.
- 4) Planos de proyecto firmados por profesional o técnico matriculado y habilitado (Arquitecto, Ingeniero Civil o Maestro Mayor de Obra). Deben contener la información para la correcta interpretación de los mismos (Niveles, cotas, indicación de terminaciones, pendientes de rampas, proyecciones de salientes, indicación de locales, etc.) Debe estar dibujado con el mobiliario y equipamiento médico.

CLIMATIZACIÓN

Documentación a presentar

- 5) Memoria descriptiva: La memoria descriptiva deberá contemplar el uso previsto de las instalaciones en el marco de la asistencia en salud, describiendo en forma general y preliminar el sistema de climatización proyectado para cada sector del establecimiento. Deberá incluir, como mínimo:
 - Identificación y ubicación de cada sector de trabajo.
 - Descripción del sistema de climatización previsto por sector.
 - Ubicación esquemática de las rejillas de inyección y retorno de aire.
 - Ubicación de las rejillas correspondientes a los sistemas de extracción.
 - Ubicación de las rejillas de TAE (toma de aire exterior).
- 6) Cuadro de balance de cargas termodinámicas: Deberá presentarse un cuadro de balance de cargas termodinámicas a nivel preliminar, acompañado de la documentación técnica necesaria para su análisis, incluyendo:
 - Distribución general de conductos del sistema de climatización (inyección, retorno, toma de aire exterior y extracción).
 - Ubicación de los equipos generadores de aire frío/calor (HVAC).
 - Descripción de los sistemas de filtrado y humidificación previstos, en caso de corresponder según el uso del servicio.
 - Descripción de los sistemas de filtrado asociados a la extracción forzada.

La finalización o avance de la obra no constituirá justificación válida para exceptuar el cumplimiento de los requerimientos, observaciones y/o adecuaciones solicitadas por la Dirección de Planificación y Arquitectura.